北埔 II 爭議相關補充內容

撰者：濮家驊

一、　北埔 II 爭議經緯

花蓮縣政府為整合警政新城分局北埔派出所、消防局北埔分隊與新城鄉戶政事務所，規劃興建新城合署辦公廳舍大樓，旨在改善原警消與戶政舊廳舍空間狹小及設備陳舊問題，並確保北埔地區人口密集區的治安維護與黃金救災時效。該新建工程於民國 113 年 12 月 9 日取得建築執照後動工，因開挖過程中發見史前陶片與甕棺等文化遺留，經劃定為北埔 II 遺址並依文化資產保存法勒令停工，進而引發公共安全建設與文化資產保存之間的深刻對立。開發單位的警政與消防部門主張，北埔地區人口密集且治安與救災急迫，消防分隊與派出所各自部門長期面臨臨時辦公空間狹小及待勤環境欠佳之困境，若移址重來或工程嚴重延宕，將直接威脅當地居民生命財產安全與救災黃金時間；然而，專家學者與審議委員則指出，該基地蘊含新石器時代晚期花岡山文化及早期大坌坑文化之雙層史前堆積，對研究東台灣史前文化脈絡具極高代表性與不可逆之價值，強烈質疑搶救發掘係對遺址之二次破壞，主張應優先採行現地保存或拆分行政機關等方案。

在多方角力與審議會的調控下，開發單位最終提出變更設計之減輕方案，透過取消地下停車場並改採獨立基腳開挖，使開挖及搶救發掘面積大幅縮減約百分之七十，試圖在治安救災急迫性與文化資產維護之間取得平衡。儘管地方民意代表與學者仍質疑該方案本質上係將建物直接加壓於遺址之上，且一次性搶救發掘無法取代長期學術研究與觀光教育價值，審議會最終於第四次會議中進行表決，以四票對三票之些微差距，決議依變更設計方案辦理搶救發掘，為這場歷經多次政策對決與折衷攻防之爭議劃下行政決議之句點。

花蓮縣政府為整合警政新城分局北埔派出所、消防局北埔分隊與新城鄉戶政事務所，規劃興建新城合署辦公廳舍大樓，旨在改善原警消與戶政舊廳舍空間狹小及設備陳舊問題，並確保北埔地區人口密集區的治安維護與黃金救災時效。該新建工程於民國 113 年 12 月 9 日取得建築執照後動工，然於同年 12 月 15 日即接獲民眾通報開挖現場出土史前陶片，花蓮縣文化局派員現勘確認後，隨即依文化資產保存法第 57 條要求全面停工，進而引發公共安全建設與文化資產保存之間的深刻對立。

這場文資爭議隨後進入花蓮縣考古遺址審議會的審查程序，並呈現出漸進

的對立與折衷過程。審議會於民國 114 年 1 月 24 日召開第 1 次會議，審查合署辦公廳舍的試掘調查計畫，鑑於基地距離已知北埔遺址僅 250 公尺且採集到花岡山文化及大坌坑文化遺留，審議委員同意將該開發基地命名劃定為北埔Ⅱ遺址。隨後於同年 3 月 17 日第 2 次會議中，考古團隊提出試掘成果，證實地下保存花岡山文化甕棺與豐富的大坌坑文化層，並建議採全面搶救發掘；然而審議委員認為調查報告對遺址整體價值評估不足，且開發單位未說明變更設計或停止工程的可行性，決議退回補正報告後再行審議。

雙方立場的對立在民國 114 年 4 月 8 日召開的第 3 次會議達到最高潮。會中警消部門以急救黃金時間及派出所暫租處待勤室僅能以貨櫃屋代替等現實困境，強烈呼籲維持原址重建並進行搶救發掘；但專家學者與審議委員則重砲抨擊可行性評估報告嚴重不足，指出大坌坑文化層具高度稀有性與不可逆價值，搶救發掘係文資維護之最壞手段，主張應優先採行現地保存，或將警政、消防、戶政三大單位拆開獨立建置。最終審議會以多數表決通過採其他必要措施，退回開發單位原方案，要求重新補充文化資產價值評估與各項減輕處置方案。

為因應第 3 次會議之決議，開發單位於民國 114 年 5 月 15 日第 4 次會議提出變更設計減輕方案。該方案維持三單位併存，但刪除地下停車場並改採獨立基腳開挖，使地下開挖及搶救發掘面積較原方案大幅縮減約百分之七十。儘管部分學者與地方民意代表仍質疑該變更本質上仍係將龐大建築量體直接壓在遺址上方，且一次性搶救發掘無法取代長期學術研究與觀光教育價值，審議會在經過多方角力後進行表決，最終以 4 票對 3 票之些微差距通過進行搶救發掘，為這場歷經半年的北埔Ⅱ遺址爭議劃下行政決議之句點。

二、 花蓮縣考古遺址審議會重要會議記錄一覽

(一) 114 年度第 1 次會議：民國 114 年 1 月 24 日（星期五）

1. 審議案由：「花蓮縣新城合署辦公廳舍建築工程（新城鄉嘉南段 133、135、135-2、137、137-1、137-2 地號）考古調查評估計畫」發掘申請書暨發掘計畫書案。

2. 討論內容與進度：開發基地規劃興建警政、消防與戶政三合一合署大樓。計畫第一階段規劃以重機具開挖 3 處探溝與 2 個 2×2 公尺考古探坑。此外，審議委員指出，該地距離北埔遺址

僅 250 公尺，採集到花岡山文化劃紋陶片及大坌坑文化遺留，同意將本基地劃分並命名為「北埔Ⅱ遺址」。

3. 表決結果與決議：

表決：出席委員 8 人（3 人迴避），5 人同意「修正後送本府備查通過」。

決議：本發掘申請案暨發掘計畫書案修正後送本府備查通過。

(二) 114 年度第 2 次會議：民國 114 年 3 月 17 日（星期一）

1. 審議案由：「花蓮縣新城合署辦公廳舍建築工程考古調查評估計畫」調查報告案。

2. 討論內容與進度：

考古團隊報告試掘結果發現雙層史前文化層：上文化層為花岡山文化（出土 3 座甕棺），下文化層為保存良好的大坌坑文化。團隊據此建議採「全面搶救發掘」。審議委員認為報告對遺址重要性價值評估不足，且開發單位未說明有無變更設計之可行性或理由。

3. 表決結果與決議：

表決：出席委員 7 人（1 人迴避），1 人同意依目前結果續行審議，5 人同意「俟調查評估報告補正後再行審議」。

決議：本調查報告案俟調查評估報告補正後再行審議。

(三) 114 年度第 3 次會議：民國 114 年 4 月 8 日（星期二）

1. 審議案由：

(1.) 新城合署辦公大樓建設工程考古調查與評估計畫「補正之調查報告案」。

(2.) 涉及《文化資產保存法》第 57 條及施行細則第 27 條之「文資處置措施案」。

2. 討論內容與進度：

(1.) 補正報告與開發單位立場：消防局、警察局與文化局強調北埔地區警消救災急迫性與無替代用地，主張採「搶救發掘」以早日復工。

(2.) 學者與委員強烈質疑：旁聽學者（蔡晏霖、陳瑪玲等）與委員批評可行性報告僅做三分之一、將搶救發掘視為唯一選項，強烈要求應優先考量「現地保存」、「變更設計」或「將三大機關拆開（僅留消防局於原址）」。

3. 表決結果與決議：

案一（調查報告表決）：出席 8 人（1 人迴避），1 人通過、4 人同意「修正後送本府備查通過」、2 人同意修正後再行書審，決議修正後送本府備查通過。

案二（處置措施表決）：出席 8 人（1 人迴避），0 票停止工程、1 票變更施工配置、1 票搶救發掘、5 票同意「其他必要措施」。

決議：採「其他必要措施」，要求開發單位補充文化資產價值（基地內分區價值）評估，並對停止工程、變更設計及搶救發掘等方案進行可行性評估後再送審。

(四) 114 年度第 4 次會議：民國 114 年 5 月 15 日（星期四）

1. 審議案由：花蓮縣新城合署辦公廳舍新建工程開發案涉及《文資法》第 57 條文資處置「其他必要措施補充案」。

2. 討論內容與進度：

變更設計減輕方案：文化局與消防局提出變更設計，刪除地下停車場（車位移至地表）、改採 33 座獨立基腳（下挖 1.5m），開挖面積由原 2,000 m² 降至 300 m²，搶救發掘面積大

幅減少約 70%（預估發掘 600 ㎡）。公共藝術經費優先用於遺址展示教育。學者（蔡晏霖等）、議員（楊華美、鄭寶秀）、鄉代表（陳柏錩等）及北埔村長（黃淑貞）再次針對「本質仍是搶救發掘 vs. 原地重建急迫性」進行激烈陳述。

3. 表決結果與決議：

表決：出席委員 8 人（1 人迴避），0 票停止工程、3 票變更施工方式/工程配置、4 票同意「進行搶救發掘」。

決議：以一票之差通過依開發單位所提變更設計方案，後續進行「搶救發掘」。

(五) 114 年度第 6 次會議：民國 114 年 9 月 5 日（星期五）

1. 審議案由：「新城鄉北埔村活動中心興建工程遇疑似考古遺址範圍試掘及鑽探評估計畫（新城鄉嘉南段 138 地號）」發掘申請書暨發掘計畫書案。

2. 討論內容與進度：鄰地新案提報：新城鄉公所說明爭取花東基金興建活動中心有結案時間壓力。考古博物館指出該基地（現為北埔村辦公處與老人會館）緊鄰「合署辦公廳舍（北埔Ⅱ遺址）」，文資敏感度極高。審議意見：委員指出公所僅設 1 個 2×2m 探坑且不在未來建築範圍內，且沙丘地人工鑽探效益差，要求調整位置並改採長條探溝。

3. 表決結果與決議：

表決：出席委員 7 人（1 人迴避），6 人同意「修正後再行書面審查」。

決議：發掘計畫書經審議仍有需修正補充之處，修正後再提送辦理書面審查。

(六) 114 年度第 7 次會議：民國 114 年 12 月 16 日（星期二）

1. 審議案由（涉及北埔共有兩案）：

(1.) 「北埔村活動中心興建工程（嘉南段 138 地號）」處置措施案。

(2.) 「北埔Ⅱ遺址考古發掘計畫（新城合署辦公廳舍，嘉南段 133、135 等地號）」發掘申請書暨計畫書案。

2. 討論內容與進度：北埔村活動中心案：試掘報告證實地下保存良好的大坌坑文化層、豐富繩紋陶及 2 座甕棺，審議委員確認該基地亦屬於「北埔Ⅱ遺址」範圍。此外，合署辦公廳舍案（北埔Ⅱ）審查第 4 次會議通過獨立基腳及污水槽開挖區域的具體搶救發掘計畫。委員要求防範沙丘崩塌（外擴階梯下挖、沙包覆蓋坑緣）、強化工安並辦理現地導覽解說。

3. 表決結果與決議：

活動中心案表決與決議：出席 7 人（1 人迴避），6 人同意採「調查報告減輕策略建議方案：變更設計原址拆除重建，拆除時辦理施工監看，拆除至地表後再次現勘，評估搶救發掘方式及範圍」。決議依該方案通過。

合署辦公廳舍案表決與決議：出席 7 人（1 人迴避），5 人同意「修正後送本府備查通過」、1 人同意修正後再行書審。決議發掘申請書暨計畫書案修正後送本府備查通過。

三、 北埔Ⅱ遺址、派出所、戶政、消防局臨時辦公處地址與資訊

(一) 座落地號：花蓮縣新城鄉嘉南段 133、135、135-2、137、137-1、137-2 地號（隔壁緊鄰之嘉南段 138 地號「北埔村活動中心」亦於第 7 次會議確認同屬北埔Ⅱ遺址範圍）。


新城鄉原住民家庭服務中心
花蓮縣新城鄉0079嘉南段133地號
花蓮縣新城鄉0079嘉南段137地號35地號
花蓮縣新城鄉0079嘉南段137-2地號
花蓮縣新城鄉0079嘉南段135-2地號
花蓮縣新城鄉0079嘉南段137-1地號
0.1 km
新城鄉老人會
北埔社區活動中心
民有街
民享街69巷
北埔路
復興路329巷
復興路325巷
復興路303巷
346巷1弄


內政部
國土測繪中心
國土測繪
圖資服務雲
EN
搜尋
底圖切換
圖層設定
定位查詢
系統功能
瀏覽紀錄
北埔舊現地
新城分局北埔派出所
北埔消防分隊
新城鄉戶政事務所
影像
底圖切換
熱門圖資





(二) 實體地址與位置：位於花蓮縣新城鄉北埔路與民勤街交叉口附近（即原北埔派出所、舊新城鄉戶政事務所及花蓮縣消防局北埔分隊現址），距離已知之「北埔遺址」僅約 250 公尺。

三、 第 3 次會議 vs. 第 4 次會議 衝突詳細整理表

比較項目	114 年第 3 次會議（114.04.08）	114 年第 4 次會議（114.05.15）
會議主要	試掘成果討論與必要性政策對決	變更設計減輕方案攻防與最終表

定位		決
開發單位／縣府立場	• 消防局：訴諸心肺復甦黃金救援時間，強調搬離市區將造成嚴重人命財產損失。 • 警察局：現暫租空間狹窄，移址重來將延宕警政與治安。 • 文化局：聲稱已無替換用地且建築法規受限無法變更設計，主張搶救發掘為唯一解法。	• 提出變更設計減輕方案：刪除地下停車場（法定車位移至室外），改採部分獨立基腳（33 座，開挖深 1.5m）。 • 地下開挖面積由原 2,000 m² 縮減至約 300 m²，搶救發掘面積大幅減少約 70%。
學者、審議委員與民代立場	• 學者（蔡晏霖、陳瑪玲等）：重砲批評可行性報告「只做三分之一」，搶救發掘是文資維護的失敗印證。 • 審議委員：質疑文化局利益衝突，強烈建議將警消戶政三大機關拆開，僅留消防局於原址。	• 學者與民代：批評本質仍是「搶救發掘」，只是將更大量體壓在遺址上；鄭寶秀議員指出北埔路僅 12 米寬易塞車延誤救災。 • 地方民代與村長：鄉代表陳柏錩舉埃及木乃伊與壽豐考古館為例主張發展觀光；北埔村長黃淑貞指出地方發展卡在派系政治較勁。
衝突與攻防核心焦點	「民生與社會安全 vs. 不可逆文資價值」：開發單位強調救援急迫性，學者與委員則批判「今人挖掉古人」思維，要求實質評估「現地保存」與「機關拆開」。	「折衷方案是否為假變更？搶救發掘 vs. 現地保存」：縣府認為已展現極致誠意減少 70% 開挖，但學者與部分委員認為該方案封存遺址且破壞學術研究完整性。

表決選項與票數	• 停止工程：0 票 • 變更工程：1 票 • 搶救發掘：1 票 • 其他必要措施：5 票（勝出）	• 停止工程：0 票 • 變更施工/工程配置：3 票 • 進行搶救發掘：4 票（勝出）
最終決議內容	退回開發單位方案，要求補充文化資產分區價值評估以及各減輕處置措施（含分拆機關、變更設計、現地保存）的可行性評估。	通過依變更設計方案辦理搶救發掘；公共藝術經費優先用於遺址教育展示，並將周邊公有地納入遺址普查。

四、第四次會議意見節錄

- 支持搶救發掘或認同減輕方案之審查委員意見（原文頁 8、12－14）：
    - A 委員（原文頁 8）：認同公共藝術導向考古文資教育展示，建議啟動文資指定程序，同意進行搶救發掘。
    - D 委員（原文頁 12－13）：認為文資保存非零和關係，開發端已大幅減少搶救面積，透過獨立基腳搶救發掘可深入認識遺址內涵，同意進行搶救發掘。
    - E 委員（原文頁 13－14）：肯定開發單位與文化局尋求變更設計縮小搶救面積的努力，主張應給予合理發掘時間與經費，並於新廳舍設置展示空間，同意進行搶救發掘。
    - F 委員（原文頁 14）：考量文資與民生建設平衡，同意進行搶救發掘，要求發掘計畫應強調細緻研究與展示教育。
- 主張變更設計或拆分機關之審查委員意見（原文頁 8－12、14－15）：

- B 委員（原文頁 8–10）：建議朝永續性減輕方案思考，可縮小開發量體變更設計（評估三分拆或派出所移地），或將基地配置移至原消防局地基擾動區，主張變更施工方式或工程配置。

- C 委員（原文頁 10–12）：肯定搶救面積縮減 70%，但質疑縣府避答「三個單位拆開辦理」之選項；指出獨立基腳方案本質仍是封存遺址，且一次性搶救發掘無法替代階段性學術研究，堅持應拆分機關並變更施工方式或工程配置。

- G 委員（原文頁 14–15）：指出該地大坌坑文化層為花蓮目前已知最北面大範圍拓展，亦涉及加禮宛社七緒與大庄事件歷史脈絡，主張若無法停止開發亦應大量縮減量體，建議變更施工方式或工程配置（現地保存）。

- 楊華美議員（原文頁 15–16）：期待文化局站在文資爭取與維護角度發聲而非做結論；指出北埔路僅 12 米寬、周邊人口稠密且易塞車，救援時效有變數，支持深度討論建築與遺址並存方案。

- 蔡晏霖教授（原文頁 16–18）：指出鄉代會已全體提案要求從嚴保存，批評變更方案本質上仍是「搶救發掘」，且將更大量體壓在遺址上；強調在工程時空壓力下的搶救發掘會破壞重建奇萊平原歷史的機會，呼籲莫走搶救老路。

- 北埔村長黃淑貞（原文頁 18）：表示合署辦公室係因位在公有地才衍生問題，希望能有更快決定，並指出地方發展卡在政治派系較勁。

- 傅緯豪代表（原文頁 18–19）：尊重村長意見但期望雙贏，認為遺址具觀光教育價值，希望能原地保存遺址，合署辦公廳舍另遷他處。

- 陳柏錩代表（原文頁 19）：舉埃及木乃伊電影《神鬼傳奇》及壽豐考古博物館破 10 萬人次參觀為例，主張保留遺址發展觀光帶動在地經濟，呼籲縣府有長遠思維，尋找鄉內其他公有地新建合署大樓。

- 林清吉（原文頁 19）：主張考古與聯合辦公應儘速區分，不要拖延地方發展，建議就現址重建，或將三個單位分開（消防局就地重建，另兩單位另處）。

- 鄭寶秀議員（原文頁 19－20）：建議派出所可購置現暫借之北埔台電舊址，消防局設在 12 米寬北埔路易因塞車延誤救災；直言新城鄉因軍事限建發展不易，發現此遺址是「天助新城鄉」，應全盤檢討保留遺址帶動觀光與教育。

五、報章雜誌相關報導

1. 張祈，〈花蓮新城聯合辦公廳舍動工 發現史前大坌坑文化層〉，《中央社》，2025 年 4 月 2 日，https://www.cna.com.tw/news/ahel/202504020241.aspx

2. 張祈，〈大坌坑文化台灣最早新石器人群 北埔村 8 成保存完整〉，《中央社》，2025 年 4 月 2 日，https://www.cna.com.tw/news/acul/202504020350.aspx

3. 李先鳳，〈新城合署廳舍工程現史前遺址 縣府：基地開挖減 7 成〉，《中央社》，2025 年 5 月 27 日，https://www.cna.com.tw/news/aloc/202505270288.aspx

4. 張柏東，〈工地發現歷史文物｜北埔村民調結果打臉錯誤言論，籲民代勿政治作秀，讓地方發展陷入空轉！〉，《東台灣新聞網》，2025 年 6 月 23 日，https://etaiwan.news/2025/06/23/%E5%8C%97%E5%9F%94%E6%9D%91%E6%B0%91%E8%AA%BF%E7%B5%90%E6%9E%9C%E6%89%93%E8%87%89%E9%8C%AF%E8%AA%A4%E8%A8%80%E8%AB%96%EF%BD%9C%E7%B1%B2%E6%B0%91%E4%BB%A3%E5%8B%BF%E6%94%BF%E6%B2%BB%E4%BD%9C%E7%A7%80/

5. 李怡燕，〈縣政總質詢：邱光明緊盯新城合署辦公廳舍延宕、工安與立霧溪揚塵〉，《花蓮永續數位傳媒》，2025 年 11 月 25 日，https://buauty-hualien.com/3028/

6. 張柏東，〈北埔遺址考古試掘｜確認存在距今約 4 千年前大坌坑文化層，出土文物豐碩，發現大量陶片、石器和玉器…！〉，《東台灣新聞網》，2026 年 1 月 12 日，https://etaiwan.news/2026/01/12/%E5%8C%97%E5%9F%94ii%E9%81%BA%E5%9D%80%E8%80%83%E5%8F%A4%E8%A9%A6%E6%8E%98%EF%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%AD%98%E5%9C%A8%E8%B7%9D%E4%BB%8A%E7%B4%844%E5%8D%83%E5%B9%B4%E5%89%8D%E5%A4%A7%E5%9D%8C/

7. 王思慧，〈花蓮新城廳舍重建挖出 4000 年史前文化 啟動 1 年考古發掘〉，《聯合新聞網》，2026 年 1 月 13 日，https://udn.com/news/story/7328/9262629。

8. 王思慧，〈花蓮新城北埔廳舍挖出史前遺址 啟動考古〉，《聯合新聞網》，2026 年 1 月 14 日，https://udn.com/news/story/7328/9263527（瀏覽日期：2026 年 10 月 15 日）。

9. 張柏東，〈新城合署辦公廳舍新建工程正式啟動｜全面提升公共服務質量保障鄉親生命安全〉，《東台灣新聞網》，2024 年 11 月 13 日，https://etaiwan.news/2024/11/13/%E6%96%B0%E5%9F%8E%E5%90%88%E7%BD%B2%E8%BE%A6%E5%85%AC%E5%BB%B3%E8%88%8D%E6%96%B0%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E5%95%9F%E5%8B%95%EF%BD%9C%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%8F%90%E5%8D%87%E5%85%AC/